

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลลุมพุก	๑๑,๗๐๙,๖๐๐		๑๐,๓๕๒,๑๐๐	๑,๓๕๗,๕๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพ คนพิการ	ตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลลุมพุก	๔,๐๕๑,๒๐๐		๓,๘๘๗,๐๐๐	๑๖๔,๒๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	ตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายสำหรับการ สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้ว	๘๔,๐๐๐		๖๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	โรงเรียนในเขตตำบลลุมพิกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล, และเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖	๑,๗๘๔,๐๐๐		๑,๖๔๓,๒๓๐.๖๘	๓๐๓,๗๖๖.๓๒	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	โรงเรียนในเขตตำบลลุมพิก	จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลลุมพิก	๓,๑๕๐,๐๐๐		๒,๙๗๖,๑๘๓	๑๗๓,๘๑๗	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙๓๑,๒๕๐.-	๑,๔๔๓,๔๘๐		๑,๐๙๗,๔๒๘	๓๔๖,๐๕๒	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี ๓๐๗,๗๐๐.-					ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือ เรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓ - ๕ ปี ๓๖,๒๐๐.-					ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์ การเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓ - ๕ ปี ๓๖,๒๐๐.-					ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่า เครื่องแบบนักเรียน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ๕๔,๓๐๐.-					ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพริก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ๗๗,๘๓๐.-			-	-	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๙	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	๑๐๐,๐๐๐		-	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา	
๑๐	โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน	ตำบลลุ่มพริกและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมโครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน	๕๐,๐๐๐		-	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ตำบลลุมพุก	ค่าฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย หยอด ทรายอะเบท ค่าน้ำมัน ดีเซล ค่าน้ำมันเบนซิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๖๐,๐๐๐		๖๓,๙๖๑.๒๐	๒๖,๐๓๘.๘๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนเพิ่มงบฯ ๓๐,๐๐๐.- บาท
๒	โครงการรณรงค์ และฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ตำบลลุมพุก	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตาม โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐		๗๗,๕๙๐	๑๒,๔๑๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนเพิ่มงบฯ ๒๐,๐๐๐.- บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ โครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ตำบลลุมพุก	ค่าใช้จ่ายโครงการ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวน สัตว์โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐		๗,๙๑๔	๗,๐๘๖	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	
๔	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในเขต พื้นที่ตำบลลุมพุก	ตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับดำเนินงานตาม แนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๐,๐๐๐		๒๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	อุดหนุน เหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดหารายได้ เพื่อจัดกิจกรรมสา ธารณกุศล และให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจ ของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	เหล่ากาชาด จังหวัด บุรีรัมย์	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพูก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ	ตำบลลุ่มพูก	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐		๑๔,๐๖๐	๕,๙๔๐	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการอบรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลลุ่มพูกอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม	ตำบลลุ่มพูก	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลลุ่มพูกอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม	๒๕,๐๐๐		-	๒๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพริก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓	โครงการรวมพลัง องค์กรสตรี	ตำบลลุ่มพริก	อุดหนุนให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลลุ่มพริก ในการจัดกิจกรรม โครงการรวมพลัง องค์กรสตรีเพื่อรวมใจ ถวายไทองค์กรฯ ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี	อบต.ลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี	๔๓๐,๐๐๐		-	๑๑๕,๑๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	โอนลดงบฯ ๓๑๔,๙๐๐.- บาท
๒	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	วนอุทยานเขาพนมรุ้ง	เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐		-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	
๓	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลลุมพุกเพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	วัดชาชนโองตำบลลุมพุก	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลลุมพุกเพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๕๐,๐๐๐		-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	โอนลดงบฯ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๔	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	วัดชาชนโองตำบลลุมพุก	เพื่อจ่ายตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสน	หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสน ตำบลลุมพุก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒๒,๖๐๐		๑๒๒,๕๗๑.๐๓	๒๘.๙๗	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพริก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุมพริก	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุมพริก (จากบ้านนายสุเทพ บุขารัมย์ – บ้านนาง นุจนา กันยา ประสิทธิ์)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๙,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชาชนโลง	หมู่ที่ ๒ บ้านชาชนโลง (จากบ้านนายพล หล่อแหลม – ถนน คสล.เดิม บ้านนาย เกิด เสาศิริ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน รวมเป็น ๑๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านขาชันโลง	หมู่ที่ ๒ บ้านขาชันโลง (จากนายนายเชียว สด สุดตาซ้าย - นายนายสำเภา ประวีรัมย์)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙ ลูกบาศก์เมตร	๔๒,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๔	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก(คั่นคลองห้วยแสงใต้) หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่น้อย	หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่น้อย (จากหนองคูขาด - นายนายอ่อน สองประโคน )	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๙๖,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพู้ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๕	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่น้อย	หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่น้อย (ถนนสายบ้านลำตวน - ไผ่น้อย)	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะเลอก	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะเลอก (จากคุ้มโนนทอง - ถนนลาดยางชลประทานหนองทะเลอก)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๒,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพื้ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๗	โครงการเสริมสร้างฝิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านเสม็ด	หมู่ที่ ๕ บ้านเสม็ด (จากแยกฟาร์มไก่ - โคกใหญ่)	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๓,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไทร	หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไทร (จากถนนลาดยาง - นานายคำพอง ชินบุตร)	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๙,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพู้ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบุลาว	หมู่ที่ ๗ บ้านบุลาว (จากบ้านนายแวน เล็กประโคน - สามแยกบ้านนายอนุสรณ์ เหล็กประโคน)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๖,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะเคียน	หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะเคียน (จากสี่แยกบ้านนายจรรยา วิชัยรัมย์ - ประปาหมู่บ้าน)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๖,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทานตะวัน	หมู่ที่ ๙ บ้านทานตะวัน (จากบ้านนางมะลิ สีแก้ว – หน้าวัด บ้านทานตะวัน)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๓,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพู้ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๒	โครงการเสริมสร้างฝัวจรจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก	หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก (จากสี่แยกเสา สัญญาณโทรศัพท์ หมู่ที่ ๕ - สามแยก บ้านหนองไทร)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๑,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๑๓	โครงการเสริมสร้างฝัวจรจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก	หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก (บริเวณถนนหลังวัด บ้านตะแบก)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร	๒๙,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพู้ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร	หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร (จากถนน คสล.เดิม บ้านนายเสมียน โสนาคา - ประตุ ทางเข้าโรงเรียนบ้าน หนองไทรวิทยา)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๕๐,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร	หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทาง วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๒,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๖	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโฌง	หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโฌง (จากบ้านหนองโฌง Sta ที่ ๐+๖๐๐ - Sta ที่ ๐+๘๕๐ นานายพลอย สำเร็จรัมย์ )	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๑,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโฌง	หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโฌง (จากบ้านนายพิทักษ์ บุซารรัมย์ - ถนน คสล.เดิม)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๙,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพู้ อำเภอบึงพลาญชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๘	โครงการเสริมสร้างฝิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านไผ่งาม	หมู่ที่ ๑๓ บ้านไผ่งาม (จากบ้านนางยอม โสนาคา - นานาย สมบูรณ์ โอทาร์รัมย์)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๗,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนพรหม	หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนพรหม (จากบ้านดอนพรหม - หนองตาดกง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๙,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสน	หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสน (จากกระท่อมนาย ประจวบ ปะสุรัมย์ - บ้านนางสงวน ปูลันรัมย์)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๕๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๙,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาไก่	หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาไก่ (จากถนน คสล.เดิม - นานายบรรจง เอการรัมย์)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๒๘ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๒,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพู้ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๒	โครงการเสริมสร้าง ผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาไก่	หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาไก่ (จากบ้านนายกัณฑ์ ชาติ ชุตโรสง - นา นายสง่า นาวาสุข)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร	๒๗,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๒๓	โครงการเสริมสร้าง ผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำดวน	หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำดวน (จากถนน คสล.เดิม บ้านนายกรกต ไชโย - นานายสมศักดิ์ ปะธีรัมย์)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๖๖ ลูกบาศก์เมตร	๔๐,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๔	โครงการเสริมสร้างฝัวจจรณนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำดวน	หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำดวน (จากนายนายบุญมา ไชโย – คลองห้วยแสงใต้)	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๑,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองกุ้งพัฒนา	หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองกุ้งพัฒนา (จากบ้านนางปราณี วงเวียน – บ้านนายนา เสริมผล)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๕,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองกุ้งพัฒนา	หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองกุ้งพัฒนา (จากถนน คสล.เดิม บ้านนางแท้ วงเวียน - ถนน คสล.เดิม บ้านนางบุปผา ดวงดี)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๘๒,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม
๒๗	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา	หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา (จากสะพานอรัก - นายนายสุริยา ชาญชาติ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๘,๐๐๐		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพู้ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลลุ่มพู้ก	ตำบลลุ่มพู้ก	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลลุ่มพู้ก เพื่อให้มีการรวมกลุ่มเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อาทิ เช่น ทอผ้า, ทอเสื่อ กก, หัตถกรรมผ้าไหม, เย็บผ้า, พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี พัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร, กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ	๒๕,๐๐๐		๒๔,๕๙๐	๔๑๐	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการ	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	ตำบลลุมพุก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	๑๐,๐๐๐		๑,๓๕๐	๑๘,๖๕๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	- โอนเพิ่มงบฯ ๑๐,๐๐๐.-บาท
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ	ตำบลลุมพุก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๖,๐๐๐		๑๘๐	๕,๘๒๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดตามนโยบายรัฐบาล คสช.	ตำบลลุมพุก	ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดตามนโยบายรัฐบาล คสช. เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดบุรีรัมย์	๓๙,๐๐๐		-	๓๙,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ประเภทค่าจ้างวัด สอบที่หลวง	ตำบลลุมพุก	ค่าจ้างวัดสอบที่หลวง ค่างานรั้ววัดฯ	๒๐,๐๐๐		-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	โอนลดงบฯ ๒๐,๐๐๐.- บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	อบต.ลุมพุก	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ให้แก่บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ให้สอดคล้อง ภารกิจการถ่ายโอน กิจกรรมสาธารณะสู่ ท้องถิ่นและกฎหมายต่างๆ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและศักยภาพในการ ทำงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	๑๕,๐๐๐		๑๑,๘๔๐	๓,๑๖๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อบต.ลุมพุก	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐		๑๘,๑๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	โอนลดงบฯ ๑๑,๙๐๐.- บาท
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๕,๐๐๐		-	๒๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	ตำบลลุมพุก	ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พบประชาชน) ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ได้มีโอกาสที่จะเข้ารับรู้ รับฟังปัญหาของชาวบ้าน และจะได้นำปัญหามาแก้ไขให้ถูกต้องมากที่สุด	๕,๐๐๐		๔,๙๒๕	๗๕	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ตำบลลุมพุก	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	
๒	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตำบลลุมพุก	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๖,๐๐๐		๑๕,๖๕๘	๓๔๒	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพูก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓	โครงการอบรม อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย 1669	ตำบลลุ่มพูก	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมอาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย ๑๖๖๙ องค์การบริหารส่วน ตำบลลุ่มพูก	๕๐,๐๐๐		๔๘,๙๑๕	๑,๐๘๕	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุ่มพูก	
๔	โครงการฝึกอบรม และทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ตำบลลุ่มพูก	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมและทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วน ตำบลลุ่มพูก	๑๓๐,๐๐๐		-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.ลุ่มพูก	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการปรับปรุง ห้องเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดลุมพุก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดลุมพุก	ปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดลุมพุก	๒๓๓,๐๐๐		-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การปฏิบัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการส่งเสริม กระบวนการ จัดทำแผนชุมชน	ตำบลลุมพุก	ส่งเสริมให้ชุมชน ปรับปรุงกระบวนการ จัดทำแผนชุมชน ให้มีคุณภาพ	๕,๐๐๐		-	๕,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๒๙,๔๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	- โอนลดงบประมาณ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน	๑,๑๒๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ/เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๙,๖๖๐	๕,๓๔๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง	๗๓,๕๐๐	๗๒,๙๐๐	๖๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b> - จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๔๐๐	๑๑,๒๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง	
๒	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b> - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง	
๓	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b> - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง	
๔	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b> - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network จำนวน ๓ เครื่อง	๒๖,๗๐๐	๒๖,๔๐๐	๓๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง	

## บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b> - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๒,๕๕๐	๕๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	
๒	แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา) <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b> - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มปู่ก)	๔๑,๕๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๓	(งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา) <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b> - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๘๐๐	๗,๖๕๐	๑๕๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	