

# รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลลุมพุก และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จนเกิดความพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยประชาชนผู้สนใจสามารถขอรับทราบข้อมูลแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทรงวุฒิ ปะทีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถ ตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ดังนั้น การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถ บ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือ แม้แต่ยุติการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุง ประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ (ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนพัฒนาไปจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญ คือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก

๕) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

๖) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ที่สภาฯ คัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมี ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๒.๖ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดยอาศัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

## เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

### ๑. แบบบันทึกข้อมูลรายงาน

- แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

### ๒. แบบสำรวจความพึงพอใจ

- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ในการติดตามและประเมินผลแผนนั้นเป็นการติดตามแผนงานโครงการที่ได้วางไว้ว่ามีการดำเนินการไปได้มากน้อยเพียงไร การใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ต้องนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาที่วางไว้ว่าบรรลุเป้าหมายตามที่มิในแผนหรือไม่มากน้อยเพียงไร หากยังไม่บรรลุเป้าหมายก็ต้องเสนอแนะให้ อบต. เร่งดำเนินการ หรือถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อที่จะให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงิน มี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่ โครงการเพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)



๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

#### ๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ลุ่มปึกเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

#### ๒. พันธกิจ (MISSION)

๑. การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๒. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
๓. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๔. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
๕. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
๖. บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
๗. ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
๘. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบล

#### ๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ด้านสังคม :

๑. ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
๓. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
๔. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน :

๕. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ด้านเศรษฐกิจ :

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

ด้านสิ่งแวดล้อม :

๗. จัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ด้านองค์กร :

๘. บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๙. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ

# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

## ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑

#### การพัฒนาคุณภาพชีวิต

##### แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ๑.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
- ๑.๓ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
- ๑.๔ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
- ๑.๕ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒

#### การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

##### แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- ๒.๒ การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
- ๒.๓ การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓

#### การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

##### แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
- ๓.๒ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
- ๓.๓ สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔

#### การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

##### แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย
- ๔.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๓ การจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕

#### การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

##### แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
- ๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
- ๕.๓ ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
- ๕.๔ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
- ๕.๕ ปรับปรุงและพัฒนารายได้

## ส่วนที่ ๓

### แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

#### ๑. แบบติดตามและประเมินผลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

#### ๒. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มปึกในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มปึก ในภาพรวม (ประเมินสิ้นปีงบประมาณ ๑ ครั้ง)

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มปึก ในแต่ละยุทธศาสตร์ (ประเมินสิ้นปีงบประมาณ ๑ ครั้ง)

#### ๓. การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของท้องถิ่น**

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลมุก.....อำเภอเมืองบุรีรัมย์.....จังหวัดบุรีรัมย์
๒. การรายงานผลการดำเนินงาน
  - ( ) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ( ) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
  - ( ) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) ( ) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๖	๓๓,๕๗๐,๐๐๐	๕๔	๓๐,๗๖๕,๐๐๐	๕๔	๓๓,๖๔๕,๐๐๐	๕๔	๓๓,๙๒๕,๐๐๐	๕๕	๓๒,๓๙๕,๐๐๐	๒๗๓	๑๖๔,๓๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๒	๘๖,๔๒๙,๑๕๐	๑๐๙	๗๖,๓๘๔,๔๐๐	๙๗	๕๕,๔๐๒,๔๐๐	๙๒	๕๖,๙๓๖,๔๐๐	๗๙	๔๗,๑๑๙,๓๐๐	๕๑๙	๓๑๒,๒๗๑,๖๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๔	๑,๒๙๕,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๕๘	๕,๔๙๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑๔	๓,๗๔๗,๔๒๐	๙	๒,๓๓๐,๐๐๐	๙	๒,๓๓๐,๐๐๐	๑๐	๒,๕๓๐,๐๐๐	๙	๒,๓๓๐,๐๐๐	๕๑	๑๓,๒๖๗,๔๒๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๘	๘,๕๒๐,๐๐๐	๕๐	๖,๖๗๐,๐๐๐	๔๙	๖,๖๑๐,๐๐๐	๔๙	๖,๖๑๐,๐๐๐	๔๙	๖,๖๑๐,๐๐๐	๒๕๕	๓๕,๐๒๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๘๔</b>	<b>๑๓๓,๕๖๑,๕๗๐</b>	<b>๒๓๓</b>	<b>๑๑๗,๑๙๙,๔๐๐</b>	<b>๒๒๐</b>	<b>๙๙,๐๓๗,๔๐๐</b>	<b>๒๑๖</b>	<b>๙๑,๐๕๑,๔๐๐</b>	<b>๒๐๓</b>	<b>๘๙,๕๐๔,๓๐๐</b>	<b>๑,๑๕๖</b>	<b>๕๓๐,๓๕๕,๐๗๐</b>

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๘	๗๕	-	-	๖	๒๕	-	-	-	-	๒๔	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๔	๖๐.๙๕	๔๑	๓๙.๐๕	-	-	-	-	-	-	๑๐๕	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๓	๗๕	-	-	๑	๒๕	-	-	-	-	๔	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๐	๗๖.๙๓	๒	๑๕.๓๘	๑	๗.๖๙	-	-	-	-	๑๓	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙๖</b>	<b>๖๕.๓๑</b>	<b>๔๓</b>	<b>๒๙.๒๕</b>	<b>๘</b>	<b>๕.๕๔</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๔๗</b>	<b>๑๐๐</b>

**๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗**

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุน		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	๖๙๗,๙๓๓	-	-	-	๒๐,๓๗๖,๕๗๓.๙๘	-	๒๑,๐๗๔,๕๐๖.๙๘	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๗๖๙,๐๐๐	-	๘,๖๓๕,๐๐๐	-	๒,๐๙๙,๐๐๐	-	๑๕,๕๐๓,๐๐๐	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๘,๓๖๐	-	-	-	-	-	๒๘,๓๖๐	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔๙,๓๒๖	-	-	-	-	-	๔๙,๓๒๖	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘๕๔,๖๒๘	-	-	-	-	-	๘๕๔,๖๒๘	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖,๓๙๙,๒๕๗</b>	<b>-</b>	<b>๘,๖๓๕,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๒๒,๘๗๕,๕๗๓.๙๘</b>	<b>-</b>	<b>๓๗,๙๐๙,๘๒๐.๙๘</b>	<b>๑๐๐</b>

**ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมูบึก ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ตามต้องการ
๒. จากกรรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเสนอมาเป็นจำนวนมากและมีโครงการจำนวนมาก แต่งบประมาณมีน้อยจึงทำให้ชุมชนได้รับโครงการน้อยมาก ซึ่งเป็นภาระแก่ปัญหาได้อย่างไม่ทันการ
๓. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้า ทำให้ต้องรอการดำเนินโครงการ มีการเร่งการดำเนินการในหลายโครงการพร้อมๆกัน เมื่อมีงบประมาณเข้ามา
๔. การดำเนินการพบว่าดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป อยากรู้ให้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ**

๑. ควรบรรจุโครงการให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกิดขึ้นภายขององค์การบริหารส่วนตำบลมูบึก ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิดขึ้นศักยภาพ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๒. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหน่วยงานภายนอก
๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
๔. งบประมาณในด้านการพัฒนาจะเน้นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่นๆ ทำให้โอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆ น้อยลง ควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น



**แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

- ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก
- ๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..... พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๗**

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๔	๑๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๙	๖๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๙	๓
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๐	๑๐
<b>รวม</b>	<b>๒๓๓</b>	<b>๙๖</b>

## ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

## ๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๖	๖๖	๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๒๘	๖๕	๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๒๙	๖๒	๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๖	๖๗	๗
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๕	๖๓	๑๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๔	๖๘	๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๗	๖๔	๙
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๓	๖๓	๑๔
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๕	๖๕	๑๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๒๕.๘๙</b>	<b>๖๔.๘๙</b>	<b>๙.๒๒</b>

**๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๙๒</b>

**๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. การจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี และงานประเพณีต่างๆ	ครั้ง	-	-	-
๒. การจัดสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	คน	๙๐๗	๙๐๗	-
๓. การจัดสนับสนุนอาหารกลางวัน	คน	๙๐๗	๙๐๗	-
๔. การป้องกันโรคไข้เลือดออก	ครั้ง	๑	๑	-
๕. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ครั้ง	๑	๑	-
๖. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คน	๑,๔๔๐	๑,๔๔๐	-
๗. จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คน	๓๗๔	๓๗๔	-
๘. จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คน	๑๑	๑๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๐
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๘๕</b>

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. เสริมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก	สาย	-	-	-
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สาย	-	-	-
๓. คริวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทาง คมนาคม	คริวเรือน	๒,๑๘๘	๒,๑๘๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๕
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๖๖</b>

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. โครงการเศรษฐกิจชุมชน	หมู่บ้าน	๑๖	๑๖	-
๒. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพต่างๆในตำบลลุมพุก	ครั้ง	๑	๑	-

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

#### ๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๕
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๕๙</b>

#### ๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. รณรงค์ปลูกต้นไม้	ครั้ง	๑	๑	
๒. รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก	ครั้ง	๑	๑	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๐
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๘๕</b>

**๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	-	-	-
๒. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	๑	๑	-
๓. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของ อบต.	ครั้ง	๑	๑	-
๔. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	ครั้ง	๑	๑	-

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๘	๓๓.๓๓	-	-	๓๖	๖๖.๖๗	-	-	-	-	๕๔	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๖๔	๕๘.๗๒	-	-	๔๕	๔๑.๒๘	-	-	-	-	๑๐๙	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑	๙.๐๙	-	-	๑๐	๙๐.๙๑	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๓๓.๓๓	-	-	๖	๖๖.๖๗	-	-	-	-	๙	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑๐	๒๐	-	-	๔๐	๘๐	-	-	-	-	๕๐	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙๖</b>	<b>๔๑.๒๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๓๗</b>	<b>๕๘.๘๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๓๓</b>	<b>๑๐๐</b>



แบบรายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผล  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๒๓๖,๔๐๐	๑๑,๒๓๓,๗๐๐	๑,๐๐๒,๗๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองสวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๗๓๔,๔๐๐	๓,๕๔๘,๒๐๐	๑๘๖,๒๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองสวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๗๘,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองสวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อैयाยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนในเขต ตำบลชุมปู่	๓,๑๖๘,๐๐๐	๒,๘๓๕,๒๙๒	๓๓๒,๗๐๘	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๘๑๓,๓๘๐	๑,๔๑๐,๒๘๕.๙๘	๔๐๓,๐๙๔.๐๒	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน	๑,๗๒๘,๓๖๐	๑,๒๗๓,๐๙๖	๔๕๕,๒๖๔	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
					ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
					ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ต่อ) - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
					ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา	โอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายรายการ ใหม่โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบล ชุมพุก ๒๐,๐๐๐.-บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนลดงบฯ จัดซื้อ น้ำมันในการฉีดพ่น หมอกควัน ๕,๐๐๐.- บาท
๒	โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๒๘๕	๔๑๕	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนเพิ่มงบฯ ๕,๒๘๕.- บาท
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๙,๒๔๙	๗๕๑	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	
๕	โครงการชุมชนร่วมใจสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิณอุโรค ออกกำลังถูกใจ ทางไกลโรคติดต่	๑๐,๐๐๐	๙,๐๙๐	๙๑๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	
๗	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ปลอดจากโรคไม่ติดต่อ	๕,๐๐๐	๒๕๐	๔,๗๕๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	
๘	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชุมบึก	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	เหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการปรับทัศนคติห่วงใยผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ	โอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายรายการ ใหม่โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพ ตำบลลุ่มปึก ๒๐,๐๐๐.-บาท
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ	
๔	โครงการรวมพลังองค์กรสตรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	กอง สวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๗๘๙	๑,๒๑๑	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันเข้าพรรษาประจำปี	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๒๘๐	๓,๗๒๐	ดำเนินการ แล้ว	กอง การศึกษา	
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปัก (จากบ้านนายสรวัย สุระรัมย์ - บ้านนายสวาง ปะนุรัมย์)	๒๓๒,๒๙๖	๒๒๑,๐๐๐	๑๑,๒๙๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ มิ.ย ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านซำโนง (จากนายนายเขียวสด สุดตาชัย - นายนายบุญมี รักษา)	๔๒๐,๒๑๘	๔๐๐,๐๐๐	๒๐,๒๑๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่น้อย (จากบ้านนายสนอง อุไรรัมย์ - ถนน คสส.เดิม บ้าน นายย่า ปริณรัมย์)	๒๒๙,๖๔๒	๒๑๙,๐๐๐	๑๐,๖๔๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ ก.ค. ๖๗ - ๑๕ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการเสริมสร้างฝัวจจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะเลอก (จากบ้าน นายสุเถียร วินดี - นายนายเฉลิมชัย แก้วกล้า)	๓๒,๑๒๙	๓๒,๐๐๐	๑๒๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการเสริมสร้างฝัวจจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะเลอก (จากบ้าน นางชไมพร พิมพจันทร์ - นายนายคำสร้อย คำดม)	๘๐,๓๒๔	๘๐,๐๐๐	๓๒๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการยกระดับถนนดินเสริมสร้างฝัวจจร ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านเสม็ด (จากถนนลาดยาง - นายนายมา เจือจันทร์)	๒๗๓,๑๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อม ฝาปิด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไทร (จากบ้านนายถ้ำเพย บุญคง - บ้าน นายเจริญ เจริญรักษ์)	๒๓๘,๙๓๓	๒๓๒,๐๐๐	๖,๙๓๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗ บ้านบุลา (จากบ้านนายสะอึง เล็กประโคน - วัดเจตมิม)	๓๓๐,๓๕๗	๓๒๓,๐๐๐	๗,๓๕๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะเคียน (จากประปาหมู่บ้าน - ถนนลาดยาง)	๒๖๐,๘๔๕	๒๔๘,๐๐๐	๑๒,๘๔๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ มี.ย. ๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทานตะวัน (จากสามแยกสวน นางเบ็ญญา วงเวียน - นานายอนุกุล วงเวียน)	๑๑๒,๗๔๐	๑๐๗,๐๐๐	๕,๗๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ก.ค. ๖๗ - ๑๕ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก (จากบ้านยายจำลอง ดวงศรี - นานายอยู่ เจือจันทร์)	๑๙๑,๓๖๒	๑๘๒,๐๐๐	๙,๓๖๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ มี.ย. ๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร (จากบ้านนางยงค์ คำพงษ์ - สวานายสนม ขาดิประสพ)	๑๔๔,๖๑๖	๑๓๗,๐๐๐	๗,๖๑๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ มี.ย. ๖๗ - ๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโหม่ง (จากสามแยกบ้านหนองโหม่ง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เดิม ข้างวัดซาซันโหลง)	๒๖๐,๕๕๓	๒๔๘,๐๐๐	๑๒,๕๕๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิดและบ่อพัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงม (จากบ้านนายทองดี โธหารรัมย์ - หน้าบ้านนายโต ยิงนรัมย์)	๑๗๕,๑๗๙	๑๖๙,๐๐๐	๖,๑๗๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๕	โครงการเสริมสร้างฝายจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนพรม (จากบ้านดอนพรม - ลำห้วยแสงใต้) (สั้นห้วย)	๒๖๗,๗๔๖	๒๖๗,๐๐๐	๗๔๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนสราม ปสุธรรมรัมย์ - กระท่อมนายพิทักษ์ สำเร็จรัมย์)	๔๕๔,๑๐๖	๔๓๕,๐๐๐	๑๙,๑๐๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาโก้ (จากสามแยก หนองตาโก้ - บ้านนายสวน อักษรณรงค์)	๒๖๒,๘๗๕	๒๕๐,๐๐๐	๑๒,๘๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ มิ.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำควน (จากสามแยกบ้าน นายกิมเฮง สุตสาท - บ้านนายบัว อะโตร์รัมย์)	๒๓๖,๗๓๔	๒๒๕,๐๐๐	๑๑,๗๓๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ก.ค. ๖๗ - ๑๕ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (คสล.) หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำควน (จากบ้านนางอม พูนสวัสดิ์ - สามแยกบ้านนางเลื่อน อุดรัมย์)	๑๔๕,๘๓๔	๑๔๕,๐๐๐	๘๓๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองงูพัฒนา (จากบ้านนายธนวัฒน์ วงเวียน Sta (นางาย จำรงค์ สิริรัมย์) - นานายทวีศักดิ์ วงเวียน)	๓๕๑,๔๐๔	๓๓๔,๐๐๐	๑๗,๔๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ มิ.ย. ๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝายปิด หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา (จากบ้านนายเมื่อง อูรัมย์ - ถนนลาดยาง)	๒๕๑,๙๐๗	๒๕๒,๐๐๐	๙,๙๐๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๒	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปึก (จากสระหัวผี - นานางอุเทน ไซโย)	๔๘,๐๕๘.๙๙	๔๘,๐๐๐	๕๘.๙๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๓	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปึก (จากถนน คสล. เดิม บ้านนายเปล้า บุชารัมย์ - บ้านโสน หมู่ ๑๕)	๑๖,๐๑๙.๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๙.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๔	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปึก (จากบ้านนาย จันทร์ศรี เตียนสิงห์ - บ้านนางชุม ไอร์รัมย์)	๑๒,๘๑๕.๗๓	๑๒,๐๐๐	๘๑๕.๗๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปึก (จากบ้านนาย หงส์ สะเใบ - สวนเกษตร นายดวง ศรีศิริงาม)	๒๗๗,๗๘๙.๐๘	๒๗๗,๐๐๐	๗๘๙.๐๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ก.พ. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปึก (จากบ้านนาย อารมณี อุฬรัมย์ - บ้านนายมานพ อัครณรงค์)	๑๕๑,๐๑๙.๑๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙.๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ มี.ค. ๖๗ - ๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขาชันโลง (จากบ้านนางสุนทร สุตตาชัย - บ้านนายสมร ปัญญาคม)	๑๑๔,๙๓๗.๕๗	๑๑๔,๐๐๐	๙๓๗.๕๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ มี.ค.๖๗ - ๑๑ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขาชันโลง (จากบ้านนางชฎาภินิพรมดี - บ้านนางกิม ปะทีรัมย์)	๙๔,๙๐๐.๗๕	๙๔,๐๐๐	๙๐๐.๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ มี.ค.๖๗ - ๑๑ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขาชันโลง (จากนางนางสุพรรณ เอการมย์ - นางนายจรรยา วิชัยรัมย์)	๓๐๒,๕๓๓.๒๕	๓๐๒,๐๐๐	๕๓๓.๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ ก.พ.๖๗ - ๒ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านฝั้น้อย (จากถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนายณัฐพล ปรีรัมย์ - สวน นายสมาน ปรีรัมย์)	๑๔๘,๓๔๘.๕๖	๑๔๓,๐๐๐	๕,๓๔๘.๕๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ก.พ.๖๗ - ๒๒ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๑	โครงการเสริมสร้างฝัวจจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านฝั้น้อย (จากสามแยกนางล้อม แป้นแก้ว - ท้องตา)	๒๕๙,๓๑๔.๙๑	๒๕๙,๐๐๐	๓๑๔.๙๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ ก.พ.๖๗ - ๘ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะลอก (จากถนน คสล. เดิมคู่มือหนอง - บ้านหนองทะลอก)	๓๙๓,๑๙๕.๒๔	๓๗๙,๐๐๐	๑๔,๑๙๕.๒๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ก.พ.๖๗ - ๙ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะลอก (จากถนนลาดยาง ชลประทานหนองทะลอก - ถนน คสล.เดิม)	๑๖๔,๓๙๓.๙๙	๑๕๙,๐๐๐	๕,๓๙๓.๙๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ก.พ.๖๗ - ๒๒ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะลอก (จากถนนลาดยาง - บ้านนายทน หมื่นหมาย)	๑๑๘,๓๔๔.๐๒	๑๑๕,๐๐๐	๓,๓๔๔.๐๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ก.พ.๖๗ - ๒๒ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเสม็ด (จากสวนครูสมพร ชาติดำดี - นานางล้อม พรหมลี)	๔๐๐,๖๘๓.๙๐	๓๘๖,๐๐๐	๑๔,๖๘๓.๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ก.พ.๖๗ - ๒ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไทร (จาก ถนน คสล.เดิม - นานางลำเฒ่า สารีรัมย์)	๔๐๐,๖๘๓.๙๐	๓๘๖,๐๐๐	๑๔,๖๘๓.๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ ก.พ.๖๗ - ๒๗ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบุลาว (จาก ถนน คสล.เดิม บ้านนายบรรจง ปะทีรัมย์ - ยุ้งฉางสหกรณ์)	๗๕,๒๓๔.๘๑	๗๒,๐๐๐	๓,๒๓๔.๘๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ มี.ค.๖๗ - ๙ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบุลาว (จากสามแยก ศาลปู่ตา - บ้านนายเล็ก แบ่งรัมย์)	๓๑๑,๐๗๐.๕๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๗๐.๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ ก.พ.๖๗ - ๒๘ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบุลาว (จาก ถนน คสล.เดิม สะพานสาธารณะ - ถนน คสล.เดิมสวน นายฉลวย โสนาคา)	๗๗,๕๔๘.๒๕	๗๔,๐๐๐	๓,๕๔๘.๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ มี.ค.๖๗ - ๑๑ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบุลาว (จากถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) เดิมบ้านนายไพศาล ปะทีรัมย์ - นางนางเสนาะจิต เพ็ชรธรรม)	๒๐๕,๑๓๓.๑๑	๑๙๗,๐๐๐	๘,๑๓๓.๑๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ มี.ค.๖๗ - ๒๒ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะเคียน (จากถนน คสล. เดิมบ้านนางสามณี อุพลรัมย์ - บ้าน นายชาญชัย อุพลรัมย์)	๒๘๕,๓๓๓.๕๓	๒๗๕,๐๐๐	๑๐,๓๓๓.๕๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ก.พ.๖๗ - ๙ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะเคียน (จากถนน คล. เดิมบ้านนางสาวจิราพร สอนชัย - บ้าน นายทีก เสาศิริ)	๑๑๗,๘๗๐.๗๒	๑๑๓,๐๐๐	๔,๘๗๐.๗๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ก.พ.๖๗ - ๒๖ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทวนตะวัน (จากบ้านทวนตะวัน - สามแยกนายเหมือน สำเร็จรัมย์ (ทางไปคุ้ม ลุมพุม บ้านหนองตะเคียน)	๔๙๙,๐๘๔.๓๙	๔๙๙,๐๐๐	๘๔.๓๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ก.พ.๖๗ - ๒๒ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก (จากถนน คล. เดิม หน้าบ้านนายสามัญ เจ็จจันทร์ - สามแยก บ้านนายสุวรรณ เครือวัลย์)	๖๗,๘๙๗.๙๐	๖๕,๐๐๐	๒,๘๙๗.๙๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๒ ก.พ.๖๗ - ๒๒ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก (จากถนน คล. เดิม สระหนองกระทุ่ม - บ้านหนองบอน)	๓๒๗,๗๕๒.๕๔	๓๑๖,๐๐๐	๑๑,๗๕๒.๕๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ก.พ.๖๗ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร (จากบ้านนางชิต บุรินทร์รัมย์ - นานายำทอง มงคลกุล)	๒๖๙,๒๐๗.๗๙	๒๕๙,๐๐๐	๑๐,๒๐๗.๗๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ก.พ.๖๗ - ๒๗ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร (จากบ้านนายสิน เจริญรัมย์ - บ้านนางสาวกรพินธุ์ เจริญรัมย์)	๑๒๙,๘๓๔.๕๑	๑๒๕,๐๐๐	๔,๘๓๔.๕๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ก.พ.๖๗ - ๙ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโฆง (จากถนน คสล.เดิม นางางมณี ชัยรินทร์ - นางางสมพร ปัญญารัมย์)	๔๐๑,๘๖๕.๕๑	๓๘๘,๐๐๐	๑๓,๘๖๕.๕๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ ก.พ.๖๗ - ๒๙ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านไผ่งาม (จากบ้านนายคำ นางุเงิน - พุงนา)	๗๕,๒๓๔.๘๑	๗๒,๐๐๐	๓,๒๓๔.๘๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ก.พ.๖๗ - ๒๒ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านไผ่งาม (จากบ้านนายธีรศักดิ์ ปะทีรัมย์ - พุงนา)	๓๒๕,๔๓๘.๘๘	๓๑๓,๐๐๐	๑๒,๔๓๘.๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ก.พ.๖๗ - ๒๘ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนพรม (จากบ้านนางเพชร อุดลสุข - บ้านนายสะอิ่ง อุดลสุข)	๑๒๑,๗๖๙.๖๑	๑๒๐,๐๐๐	๑,๗๖๙.๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ มี.ค.๖๗ - ๑๗ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๕๒	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนพรหม (จากนายสมาน วิชัยรัมย์ - นางนางแท้ ปะนุรัมย์)	๑๐๙,๗๙๘.๐๔	๑๐๙,๐๐๐	๗๙๘.๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ก.พ.๖๗ - ๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕๓	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนพรหม (จากถนน คสล. เดิม Sta ที่ ๑๐๐ บ้านนายแอ๊ด ปันสกุล - หนองตากง)	๑๖๘,๘๐๓.๘๑	๑๖๘,๐๐๐	๘๐๓.๘๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ก.พ.๖๗ - ๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสน (บริเวณข้างลานกีฬาบ้านโสน)	๑๒๒,๒๔๙.๘๓	๑๑๗,๐๐๐	๕,๒๔๙.๘๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ มี.ค.๖๗ - ๑๑ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสน (จากถนน คสล.เดิม บ้านนายสุทิน อูร์รัมย์ - บ้านนายสงวน ปลื้มรัมย์)	๔๐๑,๗๗๕.๑๓	๓๘๘,๐๐๐	๑๓,๗๗๕.๑๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ก.พ.๖๗ - ๔ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาโก้ (จากถนนหลัง สนามฟุตบอลทางทิศตะวันตก - บ้าน นายสวน อักษรณรงค์)	๔๐๒,๔๐๗.๖๖	๓๘๘,๐๐๐	๑๓,๗๗๕.๑๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ก.พ.๖๗ - ๑๑ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำควน (จากถนน คสล.เดิม ถนนคูคลอง คู่มูล่งใหม่ - ฝ่ายชลอ่น้ำ)	๔๔๗,๖๓๔.๔๓	๔๗๙,๐๐๐	๑๘,๖๓๔.๔๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ก.พ.๖๗ - ๑๘ เม.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕๘	โครงการเสริมสร้างฝัวจจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำควน (จากถนนลาดยาง - นานายเจริญ พูนสวัสดิ์)	๖๖,๒๑๔.๖๑	๖๖,๐๐๐	๒๑๔.๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ก.พ.๖๗ - ๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองกุงพัฒนา (จากนางสาวย ปรีชาพาณิชย์พัฒนา - บ้านนางบุบผา ดวงดี)	๒๐๙,๖๙๐.๕๘	๒๐๒,๐๐๐	๗,๖๙๐.๕๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ก.พ.๖๗ - ๒๙ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๖๐	โครงการเสริมสร้างฝัวจจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองกุงพัฒนา (จากบ้านนายชนวัฒน์ วงเวียน - นานายสมพาน วงเวียน)	๑๕๒,๕๑๗.๑๕	๑๕๒,๐๐๐	๕๑๗.๑๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ก.พ.๖๗ - ๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๖๑	โครงการเสริมสร้างฝัวจจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา (จากนายสอ อักษรณรงค์ - นานายเจริญ เจริญรักษ์)	๑๐๘,๐๓๑.๑๓	๑๐๘,๐๐๐	๓๑.๑๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ก.พ.๖๗ - ๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๒	โครงการเสริมสร้างวินจรรยาชนทึนคคก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา (จากบ้าน นายอังกคาร ประวรรณรัมย์ - บ้านนางลำพัง บุญคง)	๔๔,๘๕๕.๐๖	๔๔,๐๐๐	๘๕๕.๐๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ก.พ.๖๗ - ๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา (จากสามแยก บ้านนายสมพลอย สำอาง - นายพูน แก้วปุม)	๕๐๐,๖๘๓.๙๐	๓๘๖,๐๐๐	๑๔,๖๘๓.๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ก.พ.๖๗ - ๒๖ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปึก (จากบ้าน นายละเมะ ปุสรัมย์ - บ้านนายถนอม ปะวันรัมย์)	๒๔๕,๖๖๐.๓๔	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปึก (จากบ้าน นายเพนา กำแก้ว - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เดิมรอบหมู่บ้าน)	๔๖๐,๒๑๑.๖๒	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะลุงปึก (จากบ้าน นายแปลง บุซรัมย์ - สวนนายอำนาจ ปะวันรัมย์)	๒๗๒,๐๔๑.๑๑	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขาชันโหลง (จากนายนายเขียวสวด สุดตาชัย - นายนายบุญมี รักษา (Sta ๐.๐๐ ถนนคันคลอง)	๔๘๘,๕๗๓.๐๘	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่น้อย (จากถนนสายลำตวน - ฝายน้อย จาก นายนายบัวผัน สายงาม - นานางจากตุ โสณาค)	๑,๑๐๗,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่น้อย (จากถนน คสล.เดิม นานางสมจิตร เพ็ญซันทา - นายนายชัยน บุญดิษฐ์รัมย์)	๓๑๖,๑๖๓.๘๖	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะเลอก (จากถนน คสล.เดิม คุ้มโนนทอง Sta ๒๔๒ - Sta ๐ + ๔๑๐ ถนน คสล.เดิม สวณนายบุญเยี่ยม จุลณสาย)	๔๙๙,๐๕๕.๕๕	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทะเลอก (จากถนน คสล.เดิม คุ้มโนนทอง - ถนน คสล.เดิม บ้านหนองไต้น้อย ตำบล โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์)	๔๙๙,๐๕๕.๕๕	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเสม็ด (จากถนน คสล.เดิม หน้าเมรุ - สวนนายบุญมา ไร่อินทร์)	๔๕๙,๑๖๔.๗๖	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเสม็ด (จากถนน คสล.เดิม - สวนนายบุญเกิด ไร่เงิน)	๔๐,๓๗๕.๐๔	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบุลา (จากถนน คสล.เดิม บ้านนายลิขิต อักษรณรงค์ - นานายเรียน เล็กประโคน)	๑๐๖,๔๖๘.๔๔	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบุลา (จากถนน คสล.เดิม บ้าน นางนิริชชา เทือกประโคน - ถนน คสล.เดิม บ้านนางเมือง ออกริมย์)	๓๖๙,๐๔๐.๗๙	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะเคียน (จากถนน คสล. เดิม สามแยกนายนายเหมือน สำเร็จรัมย์ - นา นายใจ สำเร็จรัมย์)	๔๙๘,๖๒๕.๔๑	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะเคียน (จากถนน คสล.เดิม บ้านนาย ประสิทธิ์ อุพลรัมย์ - นานายคำมี จิท่ามา)	๒๒๗,๙๔๑.๒๗	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองวัน (จากบ้านหนองวัน Sta ๐.๐๐ บ้านนายไข่ สำรัมย์ - สามแยกนายเหมื่อน สำรัมย์ (ทางไปคุ้มคูมุดุม) บ้านหนองตะเคียน)	๔๙๗,๖๓๑.๙๘	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก (จากถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนาย สุวรรณ เค็รวัดย์ - สามแยกหนองตาด)	๔๙๗,๖๓๑.๙๘	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร (จากบ้านนายเย็น คำพงษ์ - บ้าน นายสำราญ เพี้ยชันทา)	๔๙๕,๘๖๑.๔๒	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโมง (จากสามแยกบ้านหนองโมง Sta ๐.๐๐ คั่นสะพานหนองโมง - ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) เดิมข้างวัดชาขันโลง)	๔๙๙,๙๐๓.๗๒	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโหมง (จากถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) เดิม บ้านนายกังวาน อดุลรัมย์ - ถนนลาดยาง บ้านไผ่น้อย)	๔๙๕,๐๑๕.๕๖	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโฝงาม (จากถนนลาดยางบ้าน นางยอม โสณา - นานายบุญส่ง คำพงษ์)	๓๒๕,๒๒๑.๘๙	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโฝงาม (จากบ้านนางคำ เนตรวิลา - ทุ่งนา)	๑๗๔,๗๘๕.๑๕	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนพรหม (จากถนน คสล. เดิม ช่างวัดชาขันโหลง - นานางเข้มทอง สุคสาส์)	๔๔๔,๔๔๓.๗๘	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสน (จากบ้านนายจิตร วิเศษรัมย์ - บ้านนางวันเพ็ญ หล่อแหลม)	๒๘๐,๙๙๑.๗๙	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนน (จากบ้านนายวิจิตร วิเศษรัมย์ - บ้านนายนิวัช เอกรัมย์)	๓๔,๙๓๙.๙๑๑	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนน (จากบ้านนายศราราม ปลุรัมย์ Sit ๐.๐๐ นายเดช หาสูข - กระท่อมนายพิทักษ์ สำรัมย์)	๔๙๙,๙๔๕.๐๘	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาโก้ (จากบ้านนาย กัญชชาติ ชูโตแสง - สวนนายสง่า เนาวิสุข)	๔๙๗,๖๓๑.๙๘	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาโก้ (จากถนน คสล. เดิม - ถนนหลังสนามฟุตบอลทางทิศตะวันตก)	๒๑๔,๙๘๖.๓๑	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำตวน (จากนางสาวสวน อดุลรัมย์ - สวนนางบุญเมือง วิเศษรัมย์)	๒๔๕,๕๕๓.๖๕	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำตวน (จากถนน คสล.เดิม นายสุรินทร์ ประโคมรัมย์ - ฝ่ายชลอน้ำ)	๓๑๑,๗๒๖.๓๒	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองงูพัฒนา (จากถนน คสล.เดิม บ้านนางคำฝัน วงเวียน - คลองนา นางพิมพ์ เจือจันทร์)	๔๙๙,๙๔๕.๐๘	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา (จากแยก หน้าบ้านนางหนู อ่อนจันทร์ - แยกหน้าบ้าน นายสร้อย ปรีชารัมย์)	๓๖๒,๕๓๘.๙๓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา (จากนาย วันชัย ชาญชาติ - นายนายสุริยา ชาญชาติ)	๔๙๙,๙๐๓.๗๒	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองคูพัฒนา (จาก นายวันชัย ชาญชาติ - บ้านนายสมพล สำอางค์)	๔๙๗,๗๓๗.๙๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๙๗	โครงการเสริมสร้างฝัวจรจรณหินคลูก หมู่ที่ ๒ บ้านخانโคง (จากบ้านนายเขียวสด สุดตาชัย - นานายถวิล อุทรรัมย์)	๒๕,๐๕๓.๘๑	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๙๘	โครงการเสริมสร้างฝัวจรจรณหินคลูก หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่น้อย (บริเวณคั่นคลองหนอง คูขาด สองข้างทาง หมู่ ๓ บ้านไผ่น้อย)	๒๕๖,๖๗๐.๐๖	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมสร้างฝัวจรจร ณหินคลูก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไทร (จากนางสมสมัย จารรัมย์ - นานายบ้าน ไพรชัย)	๕๗,๖๒๓.๗๕	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมสร้างฝัวจรจร ณหินคลูก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไทร (จากกระท่อมนายลำพอง บุญคง - นา นางนุชจรี โอทรัมย์)	๒๒๐,๙๖๘.๓๙	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๐๑	โครงการเสริมสร้างฝัวจรจรณหินคลูก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะแบก (จากสามแยกนา นายจ่าย พิมพ์จันทร์ - นานางสำรวย ดาศรี)	๒๕๓,๕๓๘.๓๔	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑๐๒	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนพยอม (จากบ้านดอนพยอม - บ้านหนองตาตง ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์)	๒๘๔,๘๕๕.๖๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๐๓	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำตวน (จากบ้านนายกิมเสง สูดสาวท - บ้านนายบัว อะไครรัมย์)	๗๘,๒๙๓.๑๔	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๐๔	โครงการเสริมสร้างผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านลำตวน (จากนางบุญมา ไซโย - ป้ายถนนลาดยาง)	๙๓,๙๕๑.๗๗	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านหนองโหมง จากบ้านนางมณี ชัยรินทร์ - บ้านนายพลอย สำรัมย์	๒,๐๙๙,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ตำบลลุมพุก	๔๐,๐๐๐	๒๘,๓๖๐	๑๑,๖๔๐	ดำเนินงาน แล้ว	กอง สวัสดิการ	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	๒,๒๔๐	๗,๗๖๐	ดำเนินงาน แล้ว	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	๒๔๐	๙,๗๖๐	ดำเนินงาน แล้ว	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหาร ส่วนตำบลลุมพุก	๙๗,๑๐๐	๔๖,๘๔๖	๕๐,๒๕๔	ดำเนินงาน แล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ประเภทคาร์บอนที่หลวง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรความรู้ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๑,๗๖๐	๓,๒๔๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำ เจ้าหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐	๓๗๐,๙๔๐	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนเพิ่มงบฯ ๒๑๐,๐๐๐.-บาท และ โอนลดงบฯ ๓๙,๐๖๐.-บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกัน การทุจริตให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๗๖	๔,๐๒๔	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๐,๑๓๐	๙,๘๗๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	
๒	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑๑,๘๖๒	๘,๑๓๘	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๖๐	๑,๐๔๐	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด อบต.ลุมพุก	



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	โครงการสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบ้านหนองทะเลอก	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษา กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านหนองทะเลอก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	กองการศึกษา กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านหนองทะเลอก	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษา กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้ง เหล็กตัดพร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสุ่มปู่ก	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้ว	กองการศึกษา กองช่าง	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	๒,๘๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก บ้านเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้	๘,๐๐๐	๗,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๔,๗๐๐	๓๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๕	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	๘,๓๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๖	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ ถัง	๑๓,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๗	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๓๗๕	๗,๓๗๕	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๘	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซื้อสายไฟสาย 20 V จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๐๖๕	๗,๐๐๐	๖๕	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๙	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซื้อโต๊ะเขียนโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๒๔๐	๓,๒๔๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต ๑๒๐ cm พิเศษ แผ่นชั้น ๒ แผ่น จำนวน ๒ ตู้	๘,๐๐๐	๗,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง	
๒	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง	
๓	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๓ - ๖ จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๔,๗๐๐	๓๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้	๖,๖๐๐	๕,๖๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	
๔	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	
๕	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	๔๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (ขอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	